

No	自立支援センター中央寮(仮称)の借入れ																																		
7	4月 月間工程表																																		
令和7年4月1日 ~ 令和7年4月30日			作成日	令和7年3月10日	工期	自 令和6年10月15日 至 令和7年7月31日																													
月間安全重点目標	重機災害の防止		現場代理人	吉田 直哉		所長	主任	作成																											
現場実施項目	作業区画及び重機誘導員の配置の徹底																																		
その他注意点	建築	・KYKの励行 ・作業区画、誘導員の適正配置 ・周囲の安全確認の徹底																																	
月・日・曜日	4月																												備考						
工種	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水					
建築 主体工事	仮設工事															X3通り 足場解体				X3通り 足場復旧															
	本体工事															外付フレーム取付	屋根折板葺き																		
	<外部>																																		
																																			5/7~外壁吹付
	<2F>																																		
<1F>																																			
電気設備工事																																			
機械設備工事																																			
重点監理 立会検査																																			
現場行事予定	安全大会																																	定例打合せ 炎防協	
ゼネコン安全当番	千野		本間		千野		本間		千野		本間		千野																						
協力業者安全当番	旭コンステック		新和電工		山武板金		デザインアーク		真建																										
新規入場者教育	新規入場者に対しては、随時教育を行なう。																																		
週間安全目標	高所での安全帯の使用の徹底					立ち馬の適正使用					飛来・落下物の災害防止					電動工具使用前点検の徹底					整理整頓清掃の徹底														
予想される災害と対策	予想される災害															対処方法																			
	・重機による災害															・区画の徹底																			
	・運搬時の交通災害															・誘導員の配置																			