


首都高地下化事業における工事進捗状況等について

外堀通り（一石橋付近） 河道拡幅工事の進捗状況

- 河道拡幅のため、左岸側護岸における既設構造物撤去工を進めています。
- また、下流側一石橋の橋桁撤去が完了しました。



一石橋交通切回し状況



写真1 既設構造物撤去状況



写真2 一石橋橋桁撤去完了

日本橋～江戸橋～鰐橋付近 河川内工事の進捗状況

○ 日本橋～江戸橋～鰐橋付近では、河川内で橋脚基礎構築のための準備工事（仮設工）を行っています。




写真1 準備工事状況（仮受橋脚・日本橋上流側）




写真2 準備工事状況（う回路橋脚・鰐橋上流側）

日本橋河川内 防災船着場移設工の進捗状況

- 首都高地下化ルートの一部が日本橋船着場の係留杭と干渉するため、日本橋河川内にて、防災船着場を江戸橋上流側南詰へ移設する工事を行っています。
- 橋詰広場の整備完了とあわせて、令和8年夏頃の運用開始を予定。




写真1 船着場棧橋杭 打設状況

昭和通り（江戸橋付近） 水道配水本管移設工事の進捗状況

- 江戸橋東側にある水道管を地下に移設する工事を実施しています。
- 江戸橋北交差点付近において、夜間（22：00～翌6：00）、車線縮小・歩道の切り回し等の交通規制を行い作業しています。




写真1 規制帯設置状況




写真2 支障物撤去状況