


令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【計画目標の進捗実績(令和3年度)】

計画目標	(1) 緑被率
目標	緑被率13%を目指します
計画目標の概要	
<p>・緑被率とは、区域面積に対し、上空から見た時の緑に覆われた部分(緑被地)が占める面積割合を示す。</p> <p>・平成29(2017)年度の緑被率は10.7%で、昭和61(1986)年度から経年的に増加傾向にある。</p> <p>・本計画に基づく公園や街路樹、河川・運河など水辺の緑化整備の進展や、民間施設の緑化、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村跡地のまちづくりに伴う緑地の創出などにより、緑の量的拡大を図る。</p>	




緑被面積の増減要因(参考データ)

年度		増加要因	減少要因
令和元年度	実績	-	-
令和2年度			
令和3年度			
令和4年度	見込み	<ul style="list-style-type: none"> ・朝潮運河親水公園の拡張 ・本の森ちゅうおうの整備 ・晴海ふ頭公園(東京都) ・晴海緑道公園(東京都) ・晴海五丁目西地区(選手村跡地) など 	-
令和5年度			
令和6～10年度			


※実測調査は令和5年度および令和10年度に実施予定

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【計画目標の進捗実績(令和3年度)】



屋上緑化・壁面緑化の計画面積の累積値(参考データ) ※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満の建築計画に伴う緑化計画書に基づく概算




※実測調査は令和5年度および令和10年度に実施予定

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート


【計画目標の進捗実績(令和3年度)】

計画目標	(3) ボランティア参加人数
目標	ボランティア参加人数1,200人を目指します
計画目標の概要	
<p>・本区のアダプト制度に登録しているボランティア参加者は、緑化意識の高まりや企業のCSR活動の広がりなどから、経年的に増加している。</p> <p>・ボランティアによる緑の維持管理は、本計画を力強く推進していくために不可欠である。</p> <p>・ボランティアと区の緑のパートナーシップの構築に向け、ボランティア参加者の拡大を目指す。</p>	



ボランティア参加人数の推移

年度	個人	企業・団体など	合計
令和元年度	111人	868人	979人
令和2年度	132人	1179人	1311人
令和3年度	126人	1154人	1280人
令和4年度	令和元年度の主な増加要因 ・アダプト制度に登録していなかった個人のボランティアに登録を促したため 令和2年度の主な増加要因 ・200人規模の人数で参加する企業の登録があったため		
令和5年度			
令和6～10年度			



令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・大規模開発など様々な機会を捉え、公園の整備・拡張を図る。 ・老朽化が進んだ公園・児童遊園は、地域要望に配慮しながら、魅力向上に向けた改修整備を行う。 ・水谷橋公園について、立体都市公園制度による公園の改修整備を進める。
取組方針	1 公園などの整備・拡充	
個別施策	(1) 公園や児童遊園の整備・拡充	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	【改修】 築地川公園(北側)、豊海運動公園、佃公園(佃堀東側)、水谷橋公園 【拡張】 朝潮運河親水公園(晴海五丁目東側)
	令和2年度	実績	【新設】 勝どき見晴らし公園 【拡張】 勝どき五丁目親水公園 【改修】 初音森児童遊園
	令和3年度	実績	【改修】 坂本町公園
	令和4年度	計画	【拡充】 朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)
	令和5年度	計画	【改修】 堀留児童公園
後期	令和6～10年度	計画	【改修】 5公園(予定) 【拡充】 2箇所(予定)

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



【改修】 坂本町公園

今後の課題・施策の進捗状況

- ・老朽化が進んだ公園や児童遊園については、地域の要望に配慮しながら改修整備を行う。
- ・朝潮運河沿いの公園整備について、東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した整備を推進していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<p>・老朽化が進む首都高速道路都心環状線の築地川区間の更新とあわせた沿道のまちづくりの機会を捉えながら、首都高掘割空間の蓋かけにより、現在分節されている銀座と築地のまちをつなぐ、快適かつ良好な新たな緑の都市空間の創出に向けた検討を行う。</p> <p>(補足説明) 首都高速道路都心環状線の築地川区間(掘割区間)は、1964年東京オリンピックの開催を契機に築地川の埋め立てにより整備され、建設から約57年が経過している。平成26年6月に公表された首都高速道路の更新計画において、大規模更新が必要とされとともに、首都高速の上部空間を活用するなど、周辺のまちづくりと連携した都市再生の推進が示された。現在、当該区間周辺では、区役所の建替え計画や地元検討組織によるまちづくりの検討が進められている。</p> <p>こうした状況を踏まえ、当該区間の上部空間を活用し、自然豊かで、区民一人一人の快適で多様なライフスタイルを支える次代に相応しい都市のアメニティ空間の創出を図る。</p>
取組方針	1 公園などの整備・拡充	
個別施策	(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 ・築地川アメニティ整備構想の策定(令和元年9月策定)
	令和2年度	実績 ・首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、関係機関等と調整を行った。 ・銀座地区外周の緑のプロムナード化に向けた検討調査を行った。
	令和3年度	実績 ・首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、首都高をはじめ関係機関等に対し、覆蓋化に必要な構造形式の諸条件等を提示するため、検討調査を行った。 ・銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想の策定(令和3年7月)
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6~10年度	計画

令和3年度実績(詳細・写真等)
<p>・首都高速道路上部空間の活用の実現に向け、覆蓋化に必要な諸条件等の整理を行った。</p> <p>・本区が策定した「築地川アメニティ整備構想」、東京都が策定した「東京高速道路(KK線)の再生方針」(令和3年3月)、「築地まちづくり方針」(平成31年3月)との連携により、銀座・築地周辺を結ぶみどりのプロムナードの創出を図るとともに、築地市場跡地の再開発、浜離宮恩賜庭園、隅田川に続く広域的な歩行者中心の水とみどりのネットワークの形成を目指すため、令和3年7月に「銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想」を策定した。</p>
今後の課題・施策の進捗状況
<p>・首都高速道路都心環状線 新京橋連絡路(地下)の新設に関する素案において、築地川区間の一部が擁壁更新されることから、築地川アメニティ整備構想を実現するために、より具体的な検討を早期に行う必要がある。</p> <p>・銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想の実現に向け、東京都をはじめ関係機関に働きかける必要がある。</p>

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・既存の緑道について、老朽化した施設の改修や歩行環境の改善に向けた再整備を行う。 ・東京都と連携を図り、河川など水辺の未利用地を活用した新たな緑道の整備を進める。
取組方針	2 緑道の整備・拡充	
個別施策	(1) 緑道の整備・拡充	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 -
	令和2年度	実績 浜町川緑道の改修に向けた検討
	令和3年度	実績 浜町川緑道の改修 基本計画策定に向けた検討準備
	令和4年度	計画 浜町川緑道の改修 基本計画策定
	令和5年度	計画 浜町川緑道の改修 基本設計
後期	令和6～10年度	計画 浜町川緑道の改修 実施設計～改修工事

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・浜町川緑道について、施設の老朽化や緑道周辺の違法駐車の状態化などの課題を整理するとともに、設計から改修工事までのスケジュールを検討し、緑道改修の基本計画の策定に向けた準備をした。




今後の課題・施策の進捗状況

・緑の基本計画やグリーンインフラガイドラインに基づいた整備の検討が必要。
 ・地元のニーズを効率的かつ効果的に収集、反映して整備を行うことが必要。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート


【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化フェンスの活用や中低木の植栽により複層的で連続性のある街路の緑化を推進する。 ・特色ある樹木などによる緑化を行う。 ・花壇、ベンチなどをあわせて設置し地域のランドマークや人々の憩い・交流の場となるよう緑豊かな魅力ある景観づくりを進める。
取組方針	3 街路の緑化	
個別施策	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	
リーディングプロジェクト	○	


年度		施策内容	
前期	令和元年度	実績	【街路樹】日本橋本石町1-3先: サクラ32本他、 日本橋富沢町13先: ヤマボウシ20本他、 日本橋3-5先: 低木植栽
	令和2年度	実績	【街路樹】八丁堀～日本橋茅場町: ハナミズキ19本他、 東日本橋: サクラ“御衣黄”19本他、 湊二、三丁目: 緑化フェンス 【街角広場】三原橋街角広場、築地大橋橋詰広場
	令和3年度	実績	【街路樹】東日本橋2-5先: サクラ“御衣黄”8本他、 日本橋本石町3-2先: サクラ18本他、 日本橋小伝馬町3先: 緑化フェンス 日本橋兜町7先: サルスベリ3本
	令和4年度	計画	【街路樹】日本橋本町2-6先: ヤマボウシ35本他(R3~R4工事) 八丁堀3-17先: ハナミズキ47本他(R4~R5工事) 日本橋大伝馬町17先: 常緑ヤマボウシ27本 日本橋小伝馬町5先: 緑化フェンス
	令和5年度	計画	年間3路線程度整備予定
令和6～10年度	計画		



令和3年度実績(詳細・写真等)



(箇所)



(年度)

街路樹の整備(東日本橋)

街路樹植栽箇所数の推移

今後の課題・施策の進捗状況

- ・令和3年度は道路改修や再開発等により4路線を整備した。
- ・東日本橋では、御幸通りの道路愛称名に因んでサクラ“御衣黄”による整備を行った。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】



施策番号	1-4-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・日本橋川や亀島川などにおいて、東京都や関係機関などと連携した護岸などの緑化整備を推進する。
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(1) 河川の緑化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	実績	-
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後期	令和6~10年度	計画	



⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

- ・令和3年度整備実績なし
- (参考)これまでの護岸緑化整備箇所

亀島川護岸緑化

日本橋川護岸緑化

今後の課題・施策の進捗状況

- ・護岸緑化が可能な場所を選定し、東京都や関係機関との調整を図る。
- ・亀島川護岸緑化において、アシ等の水生植物による水質改善に取り組んでいる。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-4-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・隅田川沿いのスーパー堤防事業などに関連する開発事業に伴い、東京都や開発事業者などと連携した緑化整備を促進する。
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(2) スーパー堤防などによる水辺環境の整備	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前期	令和元年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区)
	令和2年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区) 隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
	令和3年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区) 隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
	令和4年度	計画	再開発事業調整(月島三丁目北地区) 隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
	令和5年度	計画	未定
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
・隅田川沿いのスーパー堤防事業が関係する開発事業において、東京都や開発事業者などとの調整を行った。
今後の課題・施策の進捗状況
・引き続き事業調整を行っていく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-4-(3)	個別施策の概要	
基本方針	1 行政による緑の整備	・朝潮運河・新月島運河における東京都の護岸基盤整備に合わせ、自然環境や周辺景観との調和にも配慮した水辺空間を創出する。 ・東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会選手村の開催後の住宅の再整備や緑地整備について、緑豊かなオープンスペースの創出に向け、東京都や関係機関などに要請や協議を実施する。	
取組方針	4 水辺の緑化		
個別施策	(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備		
リーディングプロジェクト	○		

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	朝潮運河親水公園(晴海五丁目東側)の拡張
	令和2年度	実績	東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会延期の影響により、朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事を延期
	令和3年度	実績	朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事(R3/10/15~R4/10/31)
	令和4年度	計画	朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事(R3/10/15~R4/10/31) 朝潮運河親水公園(晴海一丁目中)の拡張基本設計
	令和5年度	計画	未定
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
・朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事に着手。令和4年10月に竣工予定。
今後の課題・施策の進捗状況
・引き続き東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した水辺空間の整備を推進していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-5-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・区の木、区の花や在来植物、季節を感じる植物などの積極的な活用や、地域性や歴史性などに配慮した植栽整備を推進する。 ・樹木本来の生育環境を考慮し、将来的に健全な生長を視野に入れた樹種選択や植栽を行う。 ・緑地や水辺などに生息する生物の移動経路や採餌環境などに配慮した整備を行う。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	日本橋富沢町13先: ヤエヤマブキ、タチバナ、秋の七草等
	令和2年度	実績	東日本橋: サクラ“御衣黄”、アジサイ“スミダノハナビ”等 築地大橋橋詰広場: クスノキ、ナツミカン、ユズ(アゲハチョウの餌になる樹木)
	令和3年度	実績	日本橋本石町3-2先: サクラ、ムラサキシキブ、イチハツ等 東日本橋: サクラ“御衣黄”、アジサイ“スミダノハナビ”等 坂本町公園改修(春の七草等)
	令和4年度	計画	日本橋本町2-6先: ヤマボウシ、アサクラサンショウ、ヒメコウゾ、ヤエヤマブキ、秋の七草等(R3~R4工事)
	令和5年度	計画	未定
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



日本橋本石町(日本銀行前)



東日本橋(御幸通り)



坂本町公園改修(春の七草等)

今後の課題・施策の進捗状況

- ・継続して在来種や地域に所縁のある植栽等による緑化を実施していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-5-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の憩いの場やランドマーク、来街者のおもてなしの場となるよう、季節の花や緑により彩られた花壇の整備や適切な維持管理を行う。 ・景観的に優れた街路樹や街角広場などの街並みや公園などを「花と緑の名所」として積極的にPRする。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(2) 花と緑の名所づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績
	令和2年度	実績
	令和3年度	実績
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
令和6~10年度	計画	未定

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・「花と緑の名所」に選定する基準、規模などの検討が必要 ・既存の候補箇所として、以下のものがある。 【大規模・知名度がある箇所】 浜町公園(明治座前イチョウ並木)、数寄屋橋公園(若い時計台)、 佃公園(石川島灯台)、石川島公園(パリ広場、斜面のクロッカス植栽地) 江戸桜通り、並木通りなど 【小規模な箇所】 築地川銀座公園(花壇)、浜町公園(花壇)、街角広場

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-5-(3)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(3) 緑を活用したクールスポットの形成	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<新規>ミスト3箇所(浜町公園・銀座公園・月島第二児童公園) <継続>ミスト1箇所(数寄屋橋公園※銀座通連合会が実施)
	令和2年度	実績	<新規>ミスト1箇所(三原橋街角広場) <継続>ミスト4箇所 (浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※) ※銀座通連合会が実施
	令和3年度	実績	<継続>ミスト5箇所 (浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※、 三原橋街角広場) ※銀座通連合会が実施
	令和4年度	計画	<継続>ミスト5箇所
	令和5年度	計画	未定
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



三原橋街角広場のミスト設備

今後の課題・施策の進捗状況

・定期的なメンテナンスと設備改修が必要になる。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート


【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-6-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・公園内のスロープの設置、公衆便所の洋式化や「バリアフリートイレ」の整備、ヒューマンスケールに配慮したプランターの設置など、バリアフリー整備を推進する。
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備	
個別施策	(1) 施設のバリアフリー化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 【公園】築地川公園(北側)・豊海運動公園・水谷橋公園 【バリアフリートイレ整備】門跡橋東(再整備)・久安橋際・水谷橋公園内・豊海橋際・豊海運動公園内 【公衆便所洋式化】祝橋公園内・亀井橋際・隅田川大橋際・あやめ第一公園内
	令和2年度	実績 【バリアフリートイレ整備】元豊玉橋際 【公衆便所洋式化】佃渡跡、鎧橋際、勝鬨橋西詰、築地川公園内北側
	令和3年度	実績 【公園】坂本町公園 【バリアフリートイレ整備】元備前橋際、あかつき公園内西側、坂本町公園内、佃公園内(再整備) 【公衆便所洋式化】高橋際、新月島公園内、千代田公園内、箱崎町、元備前橋際、あかつき公園内西側、坂本町公園内、佃公園内(再整備)、勝どき二丁目児童遊園内
	令和4年度	計画 【バリアフリートイレ整備】湊橋際 【公衆便所洋式化】新川公園内、元南明橋際、堀留児童公園内、東日本橋児童遊園内、湊橋際
	令和5年度	計画 【公園】堀留児童公園 【バリアフリートイレ整備】菖蒲橋際 【公衆便所洋式化】新亀島橋際、新場橋際、石川島公園内、相生橋際、菖蒲橋際
後 期	令和6~10年度	計画 【公園改修】5公園(予定) 【バリアフリートイレ整備】10箇所 【公衆便所洋式化】22箇所


⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



- ・車いす対応
- ・オストメイト用汚物流し
- ・ベビーチェア
- ・ベビーシート

バリアフリートイレの整備



(坂本町公園)公園入口のバリアフリー化

今後の課題・施策の進捗状況

【バリアフリートイレ整備】 73箇所/83箇所
引き続き、改築に併せてバリアフリートイレの整備を実施していく。

【公衆便所洋式化】 51箇所/83箇所(全ての個室トイレが洋式便器)
引き続き、改築及び洋式化工事により、推進していく。令和9年度末に完了予定である。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-6-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・多言語表記やピクトグラム(絵を使用したサイン)を活用した案内表示の整備を推進する。 ・外国人旅行者などの利便性の向上を目指し、二次元コードや多言語対応によるパンフレットの作製などを行う。
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備	
個別施策	(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 調査・準備
	令和2年度	実績 【公園】初音森児童遊園 【公衆便所】多言語表記看板の設置 5箇所 ピクトサインの設置・更新27箇所
	令和3年度	実績 【公園】坂本町公園 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置
	令和4年度	計画 【公園】未定 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置
	令和5年度	計画 【公園】堀留児童公園 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置
後期	令和6～10年度	計画 【公園改修】5公園(予定) 【公衆便所】改築工事及び洋式化工事に併せて多言語表記看板やピクトサインを設置

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・公園・児童遊園では、坂本町公園の改修工事において、多言語・ピクトグラム表記を使用した制札板を整備した。





ピクトサインの設置・更新

今後の課題・施策の進捗状況

・公園の大規模改修工事に合わせて、多言語・ピクトグラム表記を使用した看板を導入していく。
 ・引き続き、改築や洋式化工事等の整備に併せて、多言語表記看板を設置していく。ピクトサインについては、更新および不足サインの設置が完了した。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-7-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・かまどベンチ、ソーラー照明灯、災害時対応型公衆便所の整備を進める。 ・船着場やデイキャンプ場などについて災害時の活用を踏まえ、整備を促進する。
取組方針	7 災害に強いまちづくりに資する公園整備	
個別施策	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 【公園】豊海運動公園(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基)、水谷橋公園(かまどスツール3基、ソーラー照明1基) 【公衆便所】久安橋際公衆便所、門跡橋東公衆便所、水谷橋公園内公衆便所、豊海橋際公衆便所、豊海運動公園内公衆便所
	令和2年度	実績 【公衆便所】元豊玉橋際公衆便所
	令和3年度	実績 【公園】坂本町公園(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基) 【公衆便所】元備前橋際公衆便所、あかつき公園内西側公衆便所、坂本町公園内公衆便所
	令和4年度	計画 【公衆便所】湊橋際公衆便所
	令和5年度	計画 【公園】堀留児童公園 【公衆便所】菖蒲橋際公衆便所
後期	令和6~10年度	計画 【公園改修】5公園(予定) 【公衆便所】10箇所(予定)

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



かまどベンチ・ソーラー照明(坂本町公園)

今後の課題・施策の進捗状況

- ・老朽化した公園の改修工事に併せて、かまどベンチ、ソーラー照明灯などの更新を進める。
- ・災害時対応整備状況 48箇所/84箇所(公園内以外の公衆便所を含む)
- ・引き続き、改築に併せて、災害時対応型公衆便所の整備を進めていく。
- ・大規模開発事業等の機会を捉え、災害時に活用できる船着場の整備について検討していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	1-8-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・公共施設の整備に伴い、緑被地の十分な確保に加え、屋上や壁面なども活用した緑化整備を行う。
取組方針	8 公共施設の緑化	
個別施策	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	水谷橋公園内保育所
	令和2年度	実績	実績なし
	令和3年度	実績	
	令和4年度	計画	本の森ちゅうおう 城東小学校
	令和5年度	計画	公共施設の新設・改修に合わせた緑化整備の促進
令和6～10年度	計画		

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・公共施設の新設・改修に合わせて、緑地の確保や屋上緑化・壁面緑化の整備を進めていく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・敷地規模などに応じて一定の基準以上の緑化整備の指導を実施する。 ・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化指導の基準については、助成基準との整合を図りながら、プランターの規模や対象となる植物などについて見直しを検討する。
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(1) 民間施設における緑化の指導	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	緑化計画書件数: 43件 緑化計画面積: 1376.58㎡
	令和2年度	実績	緑化計画書件数: 48件 緑化計画面積: 1211.80㎡ 緑化基準の見直し検討
	令和3年度	実績	緑化計画書件数: 51件 緑化計画面積: 1178.45㎡ 緑化基準の改定を実施
	令和4年度	計画	※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満 の建築計画に伴う緑化計画書を基 に算出
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	必要に応じて見直し

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・プランターの適用基準の小型化により、緑化が促進されるよう基準の見直しを実施。

年度	緑化計画面積(累積) (㎡)	緑化計画書件数(累積) (件)
令和元年度	1376.58	43
令和2年度	2588.38	91
令和3年度	3766.83	142

※数値は令和元年度を初年度とした累積値

今後の課題・施策の進捗状況

グリーンインフラの普及啓発に向けて、必要に応じて緑化基準などの見直しが必要。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化助成制度について、小規模なスペースを活用した緑化や野菜づくりなどのニーズにも対応するよう、より利用しやすい制度に向けた見直しを検討する。
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(2) 民間施設における緑化の助成	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	助成件数: 9件
	令和2年度	実績	助成件数: 10件 助成基準の見直し検討
	令和3年度	実績	助成件数: 6件 助成基準の改定
	令和4年度	計画	必要に応じて見直し
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
<p>・プランターの助成適用基準の小型化や、ホテル・マンション開発等の営利目的物件を助成対象に追加し、緑化が促進されるよう助成基準の改定を行った。</p>
今後の課題・施策の進捗状況
<p>グリーンインフラの普及啓発に向けて、必要に応じて助成制度の見直しが必要。</p>

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・NPO 法人や企業などの民間主体が公園と同等の空間を創出する取組を促進する。
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	市民緑地認定制度に関する要綱の制定・みどり法人に関する要綱の制定
	令和2年度	実績	申請実績なし
	令和3年度	実績	
	令和4年度	計画	申請受付
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度から市民緑地の認定によって、税軽減を受けられる土地の用途に要件が設けられ、商業施設やオフィスなどが対象外となった。 ・本区において、当制度についてこれまでに問い合わせがあった土地は、税軽減の対象外となる用途に該当するものが多いと思われる。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・公園利用者のニーズや利便性に配慮しながら、公園の魅力向上と効率的な維持管理体制の構築に向け、指定管理者による維持管理や公募設置管理制度(Park-PFI)の導入など、民間事業者との連携を視野に入れた公園の整備や管理運営の方針について定める。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前期	令和元年度	実績	準備
	令和2年度	実績	・他自治体の事例研究 ・緑化推進委員会における公募設置管理制度(P-PFI)の導入に向けた検討
	令和3年度	実績	・公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定
	令和4年度	計画	・P-PFI 桜川公園の現況調査、サウンディング調査、公募設置等指針案の作成 ・その他の制度による官民連携方針の検討
	令和5年度	計画	・P-PFI 公募設置等指針に基づく公募手続、事業者選定等 ・その他の制度による官民連携方針の検討
後期	令和6～10年度	計画	・P-PFI実施 ・その他の制度による官民連携方針の検討



令和3年度実績(詳細・写真等)

・令和3年度は、P-PFI制度の導入による官民連携方針について、緑化推進委員会の場で検討を重ね、「公園の魅力向上に向けた官民連携方針」の策定を行った。




今後の課題・施策の進捗状況

・桜川公園を対象に、現況把握調査及びサウンディング調査を行い、公募設置等指針案を作成する。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】


施策番号	2-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・地域の町会や商店街、企業による公園や街路の緑化、花壇の設置など、地域による緑づくりを支援・促進する。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	【銀座通連合会】銀座四丁目交差点花壇整備 【銀座一丁目町会】銀座一丁目街路樹寄附 【日本橋室町エリアマネジメント】日銀通り美装化整備
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	実績	-
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

【日銀通り美装化整備(令和元年度実績参考)】
一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントにより、魅力的な歩行者ネットワークの形成を目的とした日銀通りの美装化整備が実施された。
整備内容: 街路樹植栽、フラワーバスケット設置、街路灯設置、歩道舗装など



今後の課題・施策の進捗状況

・町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・緑の維持管理や環境保全に関わる活動を行うボランティア・NPO・事業者などの相互連携や情報の共有を図り、また相乗効果によるさらなる活動の発展を促進するため、「緑の連携会議(仮称)」を設置する。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(3) 緑の連携会議(仮称)の開催	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	検討
	令和3年度	実績	- ※新型コロナウイルス感染症の影響により未開催
	令和4年度	計画	開催(予定)
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度から開催を予定。 ・緑に関わるボランティアや団体、緑地を管理している企業、造園業者などを参加者とし、緑の維持管理に関する情報交換や相互連携の場とすることを目的とする。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	2-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	・民間開発事業による水辺のまちづくりについて、公共施設も含めた緑地整備やにぎわいの創出の促進に向け、整備および維持管理手法について事業者と連携を図る。
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	日本橋川沿い開発事業者、勝どき東地区再開発事業者と協議・調整
	令和2年度	実績	再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)
	令和3年度	実績	再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)
	令和4年度	計画	再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)
	令和5年度	計画	大規模開発事業者と協議・調整
令和6~10年度	計画		

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
<p>・遊歩道整備等、水辺のにぎわいの創出に向けて大規模開発事業者との調整を行った。</p>
今後の課題・施策の進捗状況
<p>・日本橋地区において一体感のあるにぎわい空間の創出のために、大規模開発事業者間の調整が必要となる。</p>

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・ボランティアによる花壇管理や公園清掃など維持管理について、活動の充実にに向けた支援策の充実を図る。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(1) アダプト制度の充実	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 ＜新規＞「花咲く通信」の作成・配布(年2回)
	令和2年度	実績 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回)
	令和3年度	実績 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回)
	令和4年度	計画 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回予定) ・花と苗木の即売会イベント等でのPR ・ボランティア懇談会の実施
	令和5年度	計画 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回予定) ・花と苗木の即売会イベント等でのPR ・ボランティア懇談会の実施
後期	令和6～10年度	計画



令和3年度実績(詳細・写真等)

中央区花咲く通信(年2回)

花咲く街角の花壇ボランティアの方に取材し作成。ボランティアを始めたきっかけやどんな事に気を付けて花の植え替え、水やり等をしているかなどを記事にしている。

今後の課題・施策の進捗状況

～施策の進捗状況～

公園・緑地帯・花咲く街角ボランティア参加人数

・令和元年度	個人:111人	企業・団体など: 868人	合計: 979人
・令和2年度	個人:132人	企業・団体など:1179人	合計:1311人
・令和3年度	個人:126人	企業・団体など:1154人	合計:1280人

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート


【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
	令和2年度	実績	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
	令和3年度	実績	【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



道路区域 ↔ 複合施設敷地

室町三丁目地区(日本橋室町エリアマネジメント)
道路区域の植栽と隣接する複合施設の緑地を一体的に維持管理

今後の課題・施策の進捗状況

・町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・町会や自治会による公園の清掃、芝生管理、子どもの見守りやマナー指導などの自主管理活動を支援する。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前期	令和元年度	実績	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和2年度	実績	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和3年度	実績	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和4年度	計画	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和5年度	計画	石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園 (予定)
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園の3公園で地域住民による自主管理活動が実施された。

石川島公園

今後の課題・施策の進捗状況

・公園の大規模改修などの機会を捉え、地域と共に公園設計等を行いながら、改修後の維持管理についても検討し、自主管理活動が行われる公園を広げていく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・緑の持つ多様な機能をまちづくりに活用するための指針「中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)」に基づき、公園樹木や街路樹など緑の維持管理を行う。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)に基づく緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績
	令和2年度	実績
	令和3年度	実績
後 期	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
	令和6~10年度	計画

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<p>・グリーンインフラガイドライン(令和4年3月)に基づき、緑の多様な機能の活用に向けた維持管理手法の導入を図る。</p>

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・街路樹の健全度診断の実施により、外観で確認しづらい樹木内部の腐朽などによる倒木の危険性などを把握し、適切に対処する。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(2) 樹木の健全度診断の実施	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	スズカケノキ212本/年
	令和2年度	実績	スズカケノキ、ヤナギ214本/年
	令和3年度	実績	サクラ、ヤナギ(5カ年目) 207本/年
	令和4年度	計画	健全度診断: サクラ 200本/年 フォローアップ診断: スズカケノキ98本/年
	令和5年度	計画	健全度診断: サクラ 200本/年 フォローアップ診断: スズカケノキ31本/年
後 期	令和6~10年 度	計画	健全度診断: 200本/年 フォローアップ診断: 前年までの健全度診断においてB2判定となった樹木(本数未定)

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

令和3年度診断実績

判定	路線名												計(本)
	日-1	日-3	日-4	日-5	日-11	日-18	日-27	京-17	月-2	月-9	月-15	石川島公園	
A	3	0	1	6	0	0	9	12	2	0	0	0	33
B1	4	4	6	28	1	4	53	1	9	7	3	0	120
B2	4	2	0	3	0	2	12	4	8	1	4	3	43
C	1	0	1	2	0	0	7	0	0	0	0	0	11
総計	12	6	8	39	1	6	81	17	19	8	7	3	207

判定	健全度
A	健全か健全に近い
B1	注意すべき被害が見られる
B2	著しい被害が見られる
C	不健全

健全度について



診断の様子

今後の課題・施策の進捗状況

・平成29年度から令和3年度(5年間)にかけて対象となるスズカケノキおよびヤナギの第一回目の健全度診断が終了した。今後はB2判定となった樹木のフォローアップ診断が必要である。

・東京都の街路樹診断等マニュアルで優先診断することとされているエンジュ・ケヤキ・サクラ・ユリノキについても今後、健全度診断を行っていく必要がある。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・美しく風格ある街路景観の形成や街路樹の健全な育成に向け、計画的かつ効率的な事業実施を図るため、街路樹健全度診断の結果も踏まえた街路樹管理計画を策定する。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(3) 街路樹管理計画の策定	
リーディングプロジェクト	○	


年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	街路樹の健全度診断 他自治体の事例研究・検討
	令和2年度	実績	街路樹の健全度診断 他自治体の事例研究・検討
	令和3年度	実績	街路樹の健全度診断 樹木の効果的なマネジメント手法の調査研究参加
	令和4年度	計画	街路樹の健全度診断 街路樹管理計画策定準備
	令和5年度	計画	街路樹の健全度診断 街路樹管理計画策定業務
後 期	令和6～10年 度	計画	街路樹の健全度診断 計画運用

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・現状の課題整理を行った。
・計画策定に向けたスケジュールの検討を行った。

主な課題の現状



落ち葉の様子



根上りの様子

今後の課題・施策の進捗状況

・グリーンインフラガイドラインや街路樹健全度診断の結果等を反映した計画の策定が必要

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	<ul style="list-style-type: none"> ・公園や街路樹の剪定作業などで発生する樹木の枝葉の堆肥化を行う。 ・堆肥は、苗木即売会などイベントを通じて区民などに配布し、有効活用を図る。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(4) 樹木剪定枝の有効活用	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 ・花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 ・花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和3年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 ・花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和4年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 ・花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和5年度	計画	
後 期	令和6～10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)



堆肥化作業



堆肥は花と苗木の即売会で配布

今後の課題・施策の進捗状況

- ・遠隔地でチップ化・堆肥化作業を行っているため、運搬コストが高い。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	3-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	<ul style="list-style-type: none"> ・民間の敷地内における大木や古木について、緑化助成制度に基づき樹木の維持管理費の助成を行う。 ・公園改修の際には、既存の大木や古木の樹勢や老朽化状況などを踏まえながら、地域のシンボルツリーとして活用する。
取組方針	3 緑の保護育成	
個別施策	(1) 既存樹木の保護育成	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・区立公園内の大木・古木の調査 ・民間樹木の保護育成助成: 16本
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・取組内容検討 ・民間樹木の保護育成助成: 26本
	令和3年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・民間樹木の保護育成助成: 26本
	令和4年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・民間樹木の保護育成助成 ・水とみどりのふれあいマップへの掲載
	令和5年度	計画	未定
令和6~10年度	計画		

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)


(参考) 区立公園内の大木・古木調査【令和元年度調査結果】

幹回り長	本数
1.5m~	291
2.0m~	62
2.5m~	7
3.0m~	4
3.5m~	1

幹回り長ごとの本数

樹種	本数
サクラ類	106
クスノキ	68
ケヤキ	57
イチヨウ	54
スズカケノキ	19
メタセコイア	15

樹種ごとの本数(幹回り1.5m以上、上位6種)



数寄屋橋公園のヤナギ
(幹回り1.75m)

今後の課題・施策の進捗状況

- ・大木、古木について、ホームページや水とみどりのふれあいマップなどへの掲載を検討し、地域のシンボルとして情報発信を図る。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・区全域を「緑化重点地区」(重点的に緑化推進に配慮を加えるべき地区)に指定し、緑の拡充に向けた取組を推進する。
取組方針	1 緑に関する方針の策定	
個別施策	(1) 緑化重点地区の指定	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績
	令和2年度	実績
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6～10年 度	計画

平成31年3月指定済

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
-

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・「グリーンインフラ」の考え方にに基づき、緑の量的拡大、質的向上を図るため、行政や民間による緑の創出・維持管理について配慮すべき指針「中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)」を策定する。
取組方針	1 緑に関する方針の策定	
個別施策	(2) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)の策定	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	準備
	令和2年度	実績	検討(業務委託)
	令和3年度	実績	検討(業務委託)・策定
	令和4年度	計画	必要に応じて見直し
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
・令和3年度の緑化推進委員会(3回開催)において、内容の検討を行い、令和4年3月に策定した。
今後の課題・施策の進捗状況
・グリーンチェックシートの活用や各種緑化関連制度の充実により、グリーンインフラの普及啓発、導入推進を図る必要がある。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・緑のボランティア活動を対象とした表彰制度に加え、緑豊かな美しいまちづくりに貢献する優れた緑化空間に対して「花と緑の緑化賞(仮称)」による表彰制度を創設する。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(1) 緑の表彰制度の拡充	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	実績	-
	令和4年度	計画	-
	令和5年度	計画	-
後 期	令和6~10年 度	計画	表彰制度の拡充

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・グリーンインフラガイドライン(令和4年3月)に基づき、整備された民間施設を表彰対象に加えるなど、制度の充実を図っていく必要がある。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】


施策番号	4-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・花と苗木の即売会、環境情報センターにおける環境講座やイベント、観光商業まつりなどさまざまなイベントを通じて、緑化の普及・啓発や区内の花と緑の名所のPRの充実を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発	・小中学生や園児など子どもたちが緑に触れ合う機会を積極的に提供する。
個別施策	(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進	・「緑の連携会議(仮称)」などを通じ、地域やNPO、事業者による緑に親しむイベントや活動の情報を共有し、連携促進を図る。
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 ・花と苗木の即売会開催 ・環境月間パネル展示 ・子供とためず環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和2年度	実績 ・花と苗木の即売会開催 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催 ※新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベントが中止となった。
	令和3年度	実績 ・花と苗木の即売会開催 ・子供とためず環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和4年度	計画 ・花と苗木の即売会開催 ・子供とためず環境まつりへの参加 ・環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6~10年度	計画 未定

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・花と苗木の即売会を秋に開催した。(春は新型コロナの影響により中止)
 ・子供とためず環境まつり(オンライン開催)への参加
 ・環境情報センターにおいて、自然観察会やパネル展示など緑化関連の環境学習事業が実施されている。



自然観察会
(環境情報センター講座)

今後の課題・施策の進捗状況

・さまざまなイベント等の機会を捉え、緑に親しみ、楽しんでもらえる取組やPR方法を検討していく。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	<ul style="list-style-type: none"> ・区内の花と緑の名所の紹介や緑化助成制度に関するパンフレットの配布、区ホームページの充実などにより、積極的な情報発信を行う。 ・花と緑の緑化賞(仮称)と連動し、民間施設を含めた優良な緑化空間のマップを作成するなど、質の高い緑に関する情報発信を行う。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(3) 緑に関する広報、PRの充実	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 <ul style="list-style-type: none"> ・水とみどりのふれあいマップの更新 ・桜の見所マップの更新 ・区報への各種施策の掲載
	令和2年度	実績 <ul style="list-style-type: none"> ・区報への各種施策の掲載
	令和3年度	実績 <ul style="list-style-type: none"> ・区報への各種施策の掲載 ・テレビ広報による助成制度のPR
	令和4年度	計画 <ul style="list-style-type: none"> ・水とみどりのふれあいマップの更新 ・桜の見所マップの更新
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6~10年度	計画

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・水とみどりのふれあいマップについて、3年に1度の改定に合わせて各施策のPRを図る。 ・その他ホームページなどを活用した効果的なPR方法の検討が必要である。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】


施策番号	4-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・水と緑の情報ギャラリーおよびボランティア支援室について、ボランティア活動拠点としての施設の充実や運用方法の改善を図る。 ・環境問題に関する情報発信や活動の場である環境情報センターにおいて、緑に関するパネルやイベント情報の展示などにより、緑の情報拠点としての活用の連携を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 環境月間パネル展示(区内の緑について)
	令和2年度	実績 -
	令和3年度	実績 〈パネル展示〉 中央区の屋上庭園～区の緑化取り組み～ (区立環境情報センターによる実施)
	令和4年度	計画 グリーンインフラガイドラインの紹介(予定)
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6～10年度	計画

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・区立環境情報センターが実施したパネル展示「中央区の屋上庭園～区の緑化取り組み～」において、緑化の取り組みに関して情報提供するなど連携を図った。



今後の課題・施策の進捗状況

・各種施策の情報発信や周知のために環境情報センターにおけるパネル展示の実施を検討する。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	3 中央区の森との連携	
個別施策	(1) 中央区の森との連携強化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	間伐材ベンチの設置10基(明石児童公園、勝どき二丁目児童遊園)
	令和2年度	実績	実績なし ※ベンチ製作に適した規格の間伐材が発生しないため
	令和3年度	実績	実績なし ※ベンチ製作に適した規格の間伐材が発生しないため
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後期	令和6~10年度	計画	

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)

・令和3年度実績なし




(参考) 間伐材を活用したベンチ
(明石児童公園 令和元年度設置)

今後の課題・施策の進捗状況

・公園・児童遊園や緑道、街角広場の改修等の機会に、間伐材を活用したベンチの設置を行う。
・ベンチだけでなく、他の活用方法も検討していく必要がある。

令和3年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【個別施策の進捗実績(令和3年度)】

施策番号	4-4-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	・区内の緑地の現況や緑の基本計画に基づく施策の実施状況、取組の推進における課題の検証などを目的として、緑の実態調査を実施する。
取組方針	4 緑に関する調査	
個別施策	(1) 緑の実態調査の実施	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	実績	-
	令和4年度	計画	-
	令和5年度	計画	実施予定
後 期	令和6～10年 度	計画	令和10年度実施予定

⇒

令和3年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・緑の基本計画の中間評価及び後期5年間の施策の見直しのため、令和5年度に緑被分布等の調査を行えるよう調整を図る必要がある。