

令和2年度 中央区緑の基本計画 進捗実績シート

【計画目標の進捗実績(令和2年度)】

計画目標	(1) 緑被率
目標	緑被率13%を目指します
計画目標の概要	
<ul style="list-style-type: none"> ・緑被率とは、区域面積に対し、上空から見た時の緑に覆われた部分(緑被地)が占める面積割合を示す。 ・平成29(2017)年度の緑被率は10.7%で、昭和61(1986)年度から経年的に増加傾向にある。 ・本計画に基づく公園や街路樹、河川・運河など水辺の緑化整備の進展や、民間施設の緑化、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村跡地のまちづくりに伴う緑地の創出などにより、緑の量的拡大を図る。 	



緑被面積の増減要因(参考データ)

年度		増加要因	減少要因
令和元年度	実績	-	
令和2年度		-	
令和3年度	見込み	<ul style="list-style-type: none"> ・朝潮運河親水公園の拡張 ・本の森ちゅうおうの整備 ・晴海ふ頭公園(東京都) ・晴海緑道公園(東京都) ・晴海五丁目西地区(選手村跡地) など 	-
令和4年度			
令和5年度			
令和6~10年度			

※実測調査は令和5年度および令和10年度に実施予定

【計画目標の進捗実績(令和2年度)】

計画目標	(2) 屋上緑化・壁面緑化面積
目標	屋上緑化と壁面緑化の合計面積15haを目指します
計画目標の概要	
<p>・都市機能が集中し、土地の高度利用が進む本区においては、屋上や壁面などの緑化は、緑の豊かさを実感し自然と調和した安らぎのある都市環境づくりに不可欠な存在となっている。</p> <p>・本区における屋上緑化の面積は平成16(2004)年度から平成29(2017)年度の間で2倍以上増加。壁面緑化については平成29(2017)年度に区全域を対象に初めて調査を実施。緑化技術の進展などからさらなる拡大が期待できる。</p> <p>・本計画では屋上緑化と壁面緑化の合計面積の目標を15haとする。</p>	



屋上緑化・壁面緑化の計画面積の累積値(参考データ) ※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満の建築計画に伴う緑化計画書に基づく概算

年度	屋上緑化	壁面緑化	合計
令和元年度	391.97㎡	111.94㎡	503.91㎡
令和2年度	447.21㎡	549.48㎡	996.69㎡
令和3年度			
令和4年度			
令和5年度			
令和6～10年度			

年度	壁面緑化面積(累積) (㎡)	屋上緑化面積(累積) (㎡)	合計 (㎡)
令和元年度	111.94	391.97	503.91 (合計)
令和2年度	549.48	447.21	996.69 (合計)

※数値は令和元年度を初年度とした累積値

※実測調査は令和5年度および令和10年度に実施予定

【計画目標の進捗実績(令和2年度)】

計画目標	(3) ボランティア参加人数
目標	ボランティア参加人数1,200人を目指します
計画目標の概要	
<ul style="list-style-type: none"> ・本区のアダプト制度に登録しているボランティア参加者は、緑化意識の高まりや企業のCSR活動の広がりなどから、経年的に増加している。 ・ボランティアによる緑の維持管理は、本計画を力強く推進していくために不可欠である。 ・ボランティアと区の緑のパートナーシップの構築に向け、ボランティア参加者の拡大を目指す。 	


図 3.4 ボランティア参加人数の推移と目標



グラフ上の () 内の数値は各年のボランティア参加人数の総数を表す

ボランティア参加人数の推移

年度	個人	企業・団体など	合計
令和元年度	111人	868人	979人
令和2年度	132人	1179人	1311人
令和3年度	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>令和元年度の主な増加要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アダプト制度に登録していなかった個人のボランティアに登録を促したため <p>令和2年度の主な増加要因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・200人規模の人数で参加する企業の登録があったため </div>		
令和4年度			
令和5年度			
令和6～10年度			



【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・大規模開発など様々な機会を捉え、公園の整備・拡張を図る。 ・老朽化が進んだ公園・児童遊園は、地域要望に配慮しながら、魅力向上に向けた改修整備を行う。 ・水谷橋公園について、立体都市公園制度による公園の改修整備を進める。
取組方針	1 公園などの整備・拡充	
個別施策	(1) 公園や児童遊園の整備・拡充	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	【改修】 築地川公園(北側)、豊海運動公園、佃公園(佃堀東側)、水谷橋公園 【拡張】 朝潮運河親水公園(晴海五丁目東側)
	令和2年度	実績	【新設】 勝どき見晴らし公園 【拡張】 勝どき五丁目親水公園 【改修】 初音森児童遊園
	令和3年度	計画	【改修】 坂本町公園
	令和4年度	計画	【改修】 堀留児童公園 【拡充】 朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)
	令和5年度	計画	未定
後 期	令和6~10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)	
<ul style="list-style-type: none"> ・東京都の防潮堤の上部を活用して、勝どき見晴らし公園を新設した。 ・勝どき五丁目親水公園の拡張及び初音森児童遊園の改修を行った。 ・堀留児童公園の改修に向けて、地域と勉強会を実施した。 	
	
【新設】 勝どき見晴らし公園	【改修】 初音森児童遊園
今後の課題・施策の進捗状況	
<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化が進んだ公園や児童遊園については、地域の要望に配慮しながら改修整備を行う。 ・朝潮運河沿いの公園整備について、東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した整備を推進していく。 	

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<p>・老朽化が進む首都高速道路都心環状線の築地川区間の更新とあわせた沿道のまちづくりの機会を捉えながら、首都高掘割空間の蓋かけにより、現在分節されている銀座と築地のまちをつなぐ、快適かつ良好な新たな緑の都市空間の創出に向けた検討を行う。</p> <p>(補足説明) 首都高速道路都心環状線の築地川区間(掘割区間)は、1964年東京オリンピックの開催を契機に築地川の埋め立てにより整備され、建設から約57年が経過している。平成26年6月に公表された首都高速道路の更新計画において、大規模更新が必要とされるとともに、首都高速の上部空間を活用するなど、周辺のみちづくりと連携した都市再生の推進が示された。現在、当該区間周辺では、区役所の建替え計画や地元検討組織によるまちづくりの検討が進められている。</p> <p>こうした状況を踏まえ、当該区間の上部空間を活用し、自然豊かで、区民一人一人の快適で多様なライフスタイルを支える次代に相応しい都市のアメニティ空間の創出を図る。</p>
取組方針	1 公園などの整備・拡充	
個別施策	(2) 首都高速道路更新に伴う上部空間の活用検討	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 ・築地川アメニティ整備構想の策定(令和元年9月策定)
	令和2年度	実績 ・首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、関係機関等と調整を行った。 ・銀座地区外周の緑のプロムナード化に向けた検討調査を行った。
	令和3年度	計画 ・首都高速道路上部空間の活用の実現に向けて、首都高をはじめ関係機関等に対し、覆蓋化に必要な構造形式の諸条件等を提示するため、検討調査を行う。 ・銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想の策定
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6～10年度	計画

令和2年度実績(詳細・写真等)
<p>・実現に向け、関係機関等と調整を図った。</p> <p>・本区が策定した「築地川アメニティ整備構想」、東京都が策定した「東京高速道路(KK線)の再生方針」(令和3年3月策定)、「築地まちづくり方針」(平成31年3月策定)との連携により、銀座・築地周辺を結ぶみどりのプロムナードの創出を図るとともに、旧築地市場跡地の再開発、浜離宮恩賜庭園、隅田川と続く広域的な歩行者中心の水とみどりのネットワークの形成を目指すための検討調査を行った。</p>
今後の課題・施策の進捗状況
<p>・築地川アメニティ構想や銀座・築地周辺みどりのプロムナード構想の実現に向け、検討を深めるとともに、関係機関に働きかける必要がある。</p>

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> 既存の緑道について、老朽化した施設の改修や歩行環境の改善に向けた再整備を行う。 東京都と連携を図り、河川など水辺の未利用地を活用した新たな緑道の整備を進める。
取組方針	2 緑道の整備・拡充	
個別施策	(1) 緑道の整備・拡充	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	緑道の改修に向けた検討
	令和3年度	計画	緑道の改修に向けた検討
	令和4年度	計画	設計～改修整備(予定)
	令和5年度	計画	
後 期	令和6～10年 度	計画	




令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化状況について、現場調査を行った。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 緑の基本計画やグリーンインフラガイドラインに基づいた整備の検討が必要。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】


施策番号	1-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・緑化フェンスの活用や中低木の植栽により複層的で連続性のある街路の緑化を推進する。
取組方針	3 街路の緑化	・特色ある樹木などによる緑化を行う。
個別施策	(1) 街路樹・植樹帯・街角広場の整備	・花壇、ベンチなどをあわせて設置し地域のランドマークや人々の憩い・交流の場となるよう緑豊かな魅力ある景観づくりを進める。
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 【街路樹】日本橋本石町1-3先:サクラ32本他、 日本橋富沢町13先:ヤマボウシ20本他、 日本橋3-5先:低木植栽
	令和2年度	実績 【街路樹】八丁堀～日本橋茅場町:ハナミズキ19本他、 東日本橋:サクラ“御衣黄”19本他、 湊二、三丁目:緑化フェンス 【街角広場】三原橋街角広場、築地大橋橋詰広場
	令和3年度	計画 【街路樹】日本橋本町2-6先:ヤマボウシ44本他(R3~R4工事) 東日本橋2-5先:サクラ“御衣黄”7本他、 日本橋本石町3-2先:サクラ18本他、 日本橋小伝馬町3先:緑化フェンス
	令和5年度	計画
	令和4年度	計画 未定
後期	令和6～10年度	計画

令和2年度実績(詳細・写真等)




街路樹の整備(八丁堀～日本橋茅場町)




三原橋街角広場整備

(本)



街路樹本数の推移

(箇所数)



緑地帯面積・街角広場箇所数の推移

今後の課題・施策の進捗状況

・街路樹の整備については、令和6年度までに2,110mの整備を目標としている。令和2年度は道路改修や再開発に併せて3路線493mを整備し、平成30年度から令和元年度までの分と合わせて13路線1,836mの整備が完了しており、計画に向かって順調に推移している。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】



施策番号	1-4-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(1) 河川の緑化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	-
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
令和6~10年度	計画		





令和2年度実績(詳細・写真等)

- 令和2年度整備実績なし
(参考)これまでの護岸緑化整備箇所

亀島川護岸緑化

日本橋川護岸緑化

今後の課題・施策の進捗状況

- 護岸緑化が可能な場所を選定し、東京都や関係機関との調整を図る。
- 亀島川護岸緑化において、アシ等の水生植物による水質改善に取り組んでいる。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-4-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(2) スーパー堤防などによる水辺環境の整備	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区)
	令和2年度	実績	再開発事業調整(月島三丁目北地区) 隅田川スーパー堤防事業調整(明石南地区)
	令和3年度	計画	未定
	令和4年度	計画	
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 隅田川沿いのスーパー堤防事業が関係する開発事業において、東京都や開発事業者などとの調整を行った。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 引き続き事業調整を行っていく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-4-(3)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	4 水辺の緑化	
個別施策	(3) 朝潮運河など護岸環境整備による公園の整備	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 朝潮運河親水公園(晴海五丁目東側)の拡張
	令和2年度	実績 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会延期の影響により、朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事を延期
	令和3年度	計画 朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6~10年 度	計画 未定



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会延期の影響を受け、大会後に着手予定であった、朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側)の拡張工事は延期となった。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 引き続き東京都の護岸整備と連携し、自然環境や周辺景観との調和に配慮した水辺空間の整備を推進していく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-5-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> 区の木、区の花や在来植物、季節を感じる植物などの積極的な活用や、地域性や歴史性などに配慮した植栽整備を推進する。 樹木本来の生育環境を考慮し、将来的に健全な生長を視野に入れた樹種選択や植栽を行う。 緑地や水辺などに生息する生物の移動経路や採餌環境などに配慮した整備を行う。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(1) 特色ある樹木植栽や生物生息空間に配慮した緑づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 日本橋富沢町13先:ヤエヤマブキ、タチバナ、秋の七草等
	令和2年度	実績 東日本橋:サクラ“御衣黄”、アジサイ“スミダノハナビ”等 築地大橋橋詰広場:クスノキ、ナツミカン、ユズ(アゲハチョウの餌になる樹木)
	令和3年度	計画 日本橋本石町3-2先:サクラ、ムラサキシキブ、イチハツ等 日本橋本町2-6先:ヤマボウシ、アサクラサンショウ、ヒメコウゾ、ヤエヤマブキ、秋の七草等(R3~R4工事)
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 未定
後期	令和6~10年度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)
<p>東日本橋(御幸通り) 築地大橋橋詰広場</p>
<p>今後の課題・施策の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 継続して在来種や地域に所縁のある植栽等による緑化を実施していく。 維持管理の面からトゲがあって危険等、特別な配慮が必要になる植物もあるため、植栽前に十分検討する必要がある。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-5-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(2) 花と緑の名所づくり	
リーディングプロジェクト	-	

・地域の憩いの場やランドマーク、来街者のおもてなしの場となるよう、季節の花や緑により彩られた花壇の整備や適切な維持管理を行う。
 ・景観的に優れた街路樹や街角広場などの街並みや公園などを「花と緑の名所」として積極的にPRする。

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	未定
	令和4年度	計画	
	令和5年度	計画	
令和6～10年度	計画		



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・「花と緑の名所」に選定する基準、規模などの検討が必要 ・既存の候補箇所として、以下のものがある。 【大規模・知名度がある箇所】 浜町公園(明治座前イチョウ並木)、数寄屋橋公園(若い時計台)、 佃公園(石川島灯台)、石川島公園(パブリック広場、斜面のクロッカス植栽地) 江戸桜通り、並木通りなど 【小規模な箇所】 築地川銀座公園(花壇)、浜町公園(花壇)、街角広場

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-5-(3)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	・公園や緑道などに真夏の暑熱対策として、植栽とミストなどを組み合わせたクールスポットを整備する。
取組方針	5 都市の緑の質の向上	
個別施策	(3) 緑を活用したクールスポットの形成	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 <新規>ミスト3箇所(浜町公園・銀座公園・月島第二児童公園) <継続>ミスト1箇所(数寄屋橋公園※銀座通連合会が実施)
	令和2年度	実績 <新規>ミスト1箇所(三原橋街角広場) <継続>ミスト4箇所 (浜町公園、銀座公園、月島第二児童公園、数寄屋橋公園※) ※銀座通連合会が実施
	令和3年度	計画 <継続>ミスト5箇所
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 <継続>ミスト5箇所 (予定)
後 期	令和6~10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)
 <p>三原橋街角広場のミスト設備</p>
今後の課題・施策の進捗状況
・定期的なメンテナンスと設備改修が必要になる。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-6-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備	
個別施策	(1) 施設のバリアフリー化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 【公園】築地川公園(北側)・豊海運動公園・水谷橋公園 【バリアフリートイレ整備】門跡橋東(再整備)・久安橋際・水谷橋公園内・豊海橋際・豊海運動公園内 【公衆便所洋式化】祝橋公園内・亀井橋際・隅田川大橋際・あやめ第一公園内
	令和2年度	実績 【バリアフリートイレ整備】元豊玉橋際 【公衆便所洋式化】佃渡跡、鎧橋際、勝鬨橋西詰、築地川公園内北側
	令和3年度	計画 【公園】坂本町公園 【バリアフリートイレ整備】元備前橋際、坂本町公園内(再整備)、佃公園内(再整備)、あかつき公園内西側 【公衆便所洋式化】高橋際、新月島公園内、千代田公園内、箱崎町
	令和4年度	計画 【公園】堀留児童公園・朝潮運河親水公園(晴海一丁目東側) 【バリアフリートイレ整備】2箇所(予定) 【公衆便所洋式化】4箇所(予定)
	令和5年度	計画 【バリアフリートイレ整備】2箇所(予定) 【公衆便所洋式化】4箇所(予定)
後期	令和6~10年度	計画 【バリアフリートイレ整備】10箇所(予定) 【公衆便所洋式化】11箇所(予定)



令和2年度実績(詳細・写真等)

・車いす対応
・オストメイト用汚物流し
・ベビーチェア
・ベビーシート

バリアフリートイレの整備

(参考)公園内のスロープ
(築地川公園 R元年度整備)

今後の課題・施策の進捗状況

【バリアフリートイレ整備】 70箇所/84箇所
引き続き、改築に併せてバリアフリートイレの整備を実施していく。

【公衆便所洋式化】 42箇所/84箇所(全ての個室トイレが洋式便器)
引き続き、改築及び洋式化工事により、推進していく。令和9年度末に完了予定である。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】


施策番号	1-6-(2)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・多言語表記やピクトグラム(絵を使用したサイン)を活用した案内表示の整備を推進する。 ・外国人旅行者などの利便性の向上を目指し、二次元コードや多言語対応によるパンフレットの作製などを行う。
取組方針	6 誰もが使いやすい施設の整備	
個別施策	(2) 多言語・ピクトグラム表記を用いた案内看板などの設置	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
令和元年度	実績	調査・準備
令和2年度	実績	【公園】初音森児童遊園 【公衆便所】 多言語表記看板の設置 5箇所 ピクトサインの設置・更新27箇所
令和3年度	計画	【公園】坂本町公園 【公衆便所】8箇所への多言語表記設置
令和4年度	計画	【公園】堀留児童公園 【公衆便所】6箇所への多言語表記設置 (予定)
令和5年度	計画	【公園】未定 【公衆便所】6箇所への多言語表記設置 (予定)
令和6~10年度	計画	【公園】未定 【公衆便所】21箇所への多言語表記設置 (予定)



令和2年度実績(詳細・写真等)

・公園・児童遊園では、初音森児童遊園の改修工事において、多言語・ピクトグラム表記を使用した制札板を整備した。



ピクトサインの設置・更新



多言語表記看板の設置

今後の課題・施策の進捗状況

・公園の大規模改修工事に合わせて、多言語・ピクトグラム表記を使用した看板を導入していく。
 ・引き続き、改築や洋式化工事等の整備に併せて、多言語表記看板を設置していく。ピクトサインについては、更新および不足サインの設置が完了した。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-7-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	<ul style="list-style-type: none"> かまどベンチ、ソーラー照明灯、災害時対応型公衆便所の整備を進める。 船着場やデイキャンプ場などについて災害時の活用を踏まえ、整備を促進する。
取組方針	7 災害に強いまちづくりに資する公園整備	
個別施策	(1) 発災時を想定した公園施設の整備	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 【公園】豊海運動公園(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基)、水谷橋公園(かまどスツール3基、ソーラー照明1基) 【公衆便所】久安橋際公衆便所、門跡橋東公衆便所、水谷橋公園内公衆便所、豊海橋際公衆便所、豊海運動公園内公衆便所
	令和2年度	実績 【公衆便所】元豊玉橋際公衆便所
	令和3年度	計画 【公園】坂本町公園(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基) 【公衆便所】元備前橋際公衆便所、坂本町公園内公衆便所、あかつき公園内西側公衆便所
	令和4年度	計画 【公園】堀留児童公園(かまどベンチ2基、ソーラー照明1基) 【公衆便所】2箇所整備 (予定)
	令和5年度	計画 【公園】未定 【公衆便所】2箇所整備 (予定)
後期	令和6~10年度	計画 【公園】未定 【公衆便所】10箇所 (予定)



令和2年度実績(詳細・写真等)



災害時対応型便器



(参考)かまどベンチ・ソーラー照明
(豊海運動公園 R元年度設置)【】

今後の課題・施策の進捗状況

- ・老朽化した公園の改修工事に併せて、かまどベンチ、ソーラー照明灯などの更新を進める。
- ・災害時対応整備状況 48箇所/84箇所(公園内以外の公衆便所を含む)
- ・引き続き、改築に併せて、災害時対応型公衆便所の整備を進めていく。
- ・大規模開発事業等の機会を捉え、災害時に活用できる船着場の整備について検討していく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	1-8-(1)	個別施策の概要
基本方針	1 行政による緑の整備	
取組方針	8 公共施設の緑化	
個別施策	(1) 新設・改修などに伴う公共施設の緑化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 屋上緑化:1件 壁面緑化:1件
	令和2年度	実績 実績なし
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6~10年 度	計画 公共施設の新設・改修に合わせた緑化整備の促進



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
<p style="text-align: center;">今後の課題・施策の進捗状況</p> <p>・公共施設の新設・改修に合わせて、緑地の確保や屋上緑化・壁面緑化の整備を進めていく。</p>

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地規模などに応じて一定の基準以上の緑化整備の指導を実施する。 ・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化指導の基準については、助成基準との整合を図りながら、プランターの規模や対象となる植物などについて見直しを検討する。
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(1) 民間施設における緑化の指導	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	緑化計画書件数: 43件 緑化計画面積: 1376.58㎡ ※敷地面積200㎡以上1,000㎡未満の建築計画に伴う緑化計画書を基に算出
	令和2年度	実績	緑化計画書件数: 48件 緑化計画面積: 1211.80㎡ 基準の見直し検討
	令和3年度	計画	基準の改定
	令和4年度	計画	必要に応じて見直し
	令和5年度	計画	
後 期	令和6～10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)

・プランターの適用基準の小型化により、小規模なスペースを活用した緑化が促進されるよう基準の見直しを検討。

年度	緑化計画面積(累積) (㎡)	緑化計画書件数(累積) (件)
令和元年度	1376.58	43
令和2年度	2588.38	91

※数値は令和元年度を初年度とした累積値

今後の課題・施策の進捗状況

・令和3年度策定予定のグリーンインフラガイドラインに対応した基準への見直しが必要

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(2) 民間施設における緑化の助成	
リーディングプロジェクト	○	

・「中央区花と緑のまちづくり推進要綱」に基づく緑化助成制度について、小規模なスペースを活用した緑化や野菜づくりなどのニーズにも対応するよう、より利用しやすい制度に向けた見直しを検討する。

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	助成件数:9件
	令和2年度	実績	助成件数:10件 基準の見直し検討
	令和3年度	計画	基準の改定
	令和4年度	計画	必要に応じて見直し
	令和5年度	計画	
令和6~10年 度	計画		



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> ・プランターの助成適用基準の小型化や、ホテル・マンション開発等の営利目的物件を助成対象に追加するなどにより、緑化が促進されるよう検討。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度策定予定のグリーンインフラガイドラインに対応した助成制度への見直しが必要となる。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	1 民間施設の緑化促進	
個別施策	(3) 市民緑地認定制度の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 市民緑地認定制度に関する要綱の制定・みどり法人に関する要綱の制定
	令和2年度	実績 申請実績なし
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6～10年 度	計画 申請受付



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度から市民緑地の認定によって、税軽減を受けられる土地の用途に要件が設けられ、商業施設やオフィスなどが対象外となった。 本区において、当制度についてこれまでに問い合わせがあった土地は、税軽減の対象外となる用途に該当するものが多いと思われる。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(1) 公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	準備
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 他自治体の事例研究 緑化推進委員会における公募設置管理制度(P-PFI)の導入に向けた検討
	令和3年度	計画	公園の魅力向上に向けた官民連携方針の策定
	令和4年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> P-PFI 対象公園のサウンディング調査、公募設置指針案の検討・作成等 その他の制度による官民連携方針の検討
	令和5年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> P-PFI 対象公園の確定、公募設置指針に基づく公募手続、事業者選定等 その他の制度による官民連携方針の検討
後 期	令和6～10年 度	計画	<ul style="list-style-type: none"> P-PFI実施 その他の制度による官民連携方針の検討




令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度は、主にP-PFI制度の導入による官民連携方針について、緑化推進委員会の場で、本区における基本的な考え方や導入方針の素案などの検討を行った。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 引き続き、緑化推進委員会において、本区を取り巻く環境や緑の現状や課題を踏まえたうえで、P-PFI導入の方向性や考え方、対象公園などをとりまとめ推進していく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑づくり	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	【銀座通連合会】銀座四丁目交差点花壇整備 【銀座一丁目町会】銀座一丁目街路樹寄附 【日本橋室町エリアマネジメント】日銀通り美装化整備
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	未定
	令和4年度	計画	
	令和5年度	計画	
後 期	令和6～10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
<p>【日銀通り美装化整備(令和元年度実績参考)】 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメントにより、魅力的な歩行者ネットワークの形成を目的とした日銀通りの美装化整備が実施された。 整備内容: 街路樹植栽、フラワーバスケット設置、街路灯設置、歩道舗装など</p>

今後の課題・施策の進捗状況
<p>・町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。</p>

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(3) 緑の連携会議(仮称)の開催	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 -
	令和2年度	実績 検討
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6~10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度から開催を予定。 緑に関わるボランティアや団体、緑地を管理している企業、造園業者などを参加者とし、緑の維持管理に関する情報交換や相互連携の場とすることを目的とする。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	2-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	2 民間の緑への支援	
取組方針	2 地域や企業との協働・連携による緑づくり	
個別施策	(4) 水辺のにぎわい空間創出の促進	
リーディングプロジェクト	-	

・民間開発事業による水辺のまちづくりについて、公共施設も含めた緑地整備やにぎわいの創出の促進に向け、整備および維持管理手法について事業者と連携を図る。

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 日本橋川沿い開発事業者、勝どき東地区再開発事業者と協議・調整
	令和2年度	実績 再開発事業調整(勝どき東地区、月島三丁目北地区、日本橋一丁目中地区、八重洲一丁目北地区、日本橋一丁目1・2番街区)
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6~10年 度	計画 大規模開発事業者と協議・調整



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> ・遊歩道整備等、水辺のにぎわいの創出に向けて大規模開発事業者との調整を行った。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・日本橋地区において一体感のあるにぎわい空間の創出のために、大規模開発事業者間の調整が必要となる。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・ボランティアによる花壇管理や公園清掃など維持管理について、活動の充実にに向けた支援策の充実を図る。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(1) アダプト制度の充実	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 <新規>「花咲く通信」の作成・配布(年2回)
	令和2年度	実績 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回)
	令和3年度	計画 ・「花咲く通信」の作成・配布(年2回) ・花と苗木の即売会等イベントでのPR
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 「花咲く通信」の作成・配布(年2回予定)
後 期	令和6～10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)



中央区花咲く通信(年2回)

花咲く街角の花壇ボランティアの方に取材し作成。ボランティアを始めたきっかけやどんな事に気を付けて花の植え替え、水やり等をしているかなどを記事にしている。

今後の課題・施策の進捗状況

～施策の進捗状況～
 公園・緑地帯・花咲く街角ボランティア参加人数
 ・令和元年度 個人:111人 企業・団体など: 868人 合計: 979人
 ・令和2年度 個人:132人 企業・団体など:1179人 合計:1311人

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(2) 町会や商店街、企業などと連携した緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
	令和2年度	実績 【はな街道・国道】中央通り花壇 【銀座通連合会】銀座四丁目花壇維持管理 【日本橋二丁目団地管理組合】日本橋二丁目地区維持管理 【日本橋室町エリアマネジメント】室町三丁目地区維持管理
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6～10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)
 <p>道路区域↔複合施設敷地</p> <p>室町三丁目地区(日本橋室町エリアマネジメント) 道路区域の植栽と隣接する複合施設の緑地を一体的に維持管理</p>
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 町会や企業、大規模開発事業者との連携の機会を捉え実施していく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-1-(3)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	・町会や自治会による公園の清掃、芝生管理、子どもの見守りやマナー指導などの自主管理活動を支援する。
取組方針	1 地域や企業との協働・連携による維持管理	
個別施策	(3) 町会・自治会などによる公園の自主管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和2年度	実績 石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和3年度	計画 石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園 (予定)
後 期	令和6~10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)
 <p>石川島公園、黎明橋公園、左衛門橋南東児童遊園の3公園で地域住民による自主管理活動が実施された。</p> <p>石川島公園</p>
<p>今後の課題・施策の進捗状況</p> <p>・公園の大規模改修などの機会を捉え、地域と共に公園設計等を行いながら、改修後の維持管理についても検討し、自主管理活動が行われる公園を広げていく。</p>

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(1) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)に基づく緑の維持管理	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	-
	令和4年度	計画	グリーンインフラガイドラインに基づく公園・緑地等の維持管理
	令和5年度	計画	
令和6～10年度	計画		



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度策定予定のグリーンインフラガイドラインに基づき、緑の多様な機能の活用に向けた維持管理手法の導入を図る。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-2-(2)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(2) 樹木の健全度診断の実施	
リーディングプロジェクト	-	


年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 対象樹木:スズカケノキ(3ヵ年目) 212本/年
	令和2年度	実績 スズカケノキ、ヤナギ(4ヵ年目) 214本/年
	令和3年度	計画 スズカケノキ、ヤナギ他(5ヵ年目) 200本/年
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 未定
後 期	令和6～10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)

判定	路線名								計(本)
	日-19	京-10	京-17	京-24	京-26	京-30	京-32	京-44	
A	2	0	0	10	0	4	0	6	22
B1	49	4	10	4	18	19	7	6	117
B2	34	1	3	3	13	1	2	0	57
C	7	2	1	1	3	0	4	0	18
総計	92	7	14	18	34	24	13	12	214

令和2年度診断実績



診断の様子

今後の課題・施策の進捗状況

- B2判定となった樹木のフォローアップ点検が必要。
- 令和3年度の診断により、当初計画していた対象樹木の診断が完了する見込みであるが、令和4年度以降の方向性の検討が必要。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(3) 街路樹管理計画の策定	
リーディングプロジェクト	○	

・美しく風格ある街路景観の形成や街路樹の健全な育成に向け、計画的かつ効率的な事業実施を図るため、街路樹健全度診断の結果も踏まえた街路樹管理計画を策定する。

年度		施策内容
前期	令和元年度	実績 街路樹の健全度診断 他自治体の事例研究・検討
	令和2年度	実績 街路樹の健全度診断 他自治体の事例研究・検討
	令和3年度	計画 街路樹の健全度診断 樹木の効果的なマネジメント手法の調査研究参加
	令和4年度	計画 街路樹管理計画策定業務
	令和5年度	計画 計画運用
後期	令和6～10年度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)

- ・現状の課題整理を行った。
- ・計画策定に向けたスケジュールの検討を行った。

項目	令和2年度					令和3年度					令和4年度					令和5年度					令和6年度 以降		備考									
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	1	2	3	4	5	6
グリーンインフラ ガイドライン	ガイドライン 策定期間					ガイドライン運用												順次 改定														
街路樹管理計画	事例研究					特別区長会研究会参加 予算要求・内容検討期間					街路樹管理計画策定期間 (コンサル委託)					管理計画運用開始		順次 改定														
街路樹年間管理 1地区で試行											管理方針共有、 事例金の実施、探株																					
街路樹年間管理 全地区で開始																プロボ?																
街路樹診断	スズカケ及びササギの外観診断1,000本完了					2期目の診断開始、サクラ等の初期診断開始																										

今後の課題・施策の進捗状況

- ・グリーンインフラガイドラインや街路樹健全度診断の結果に基づいた計画の策定が必要

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	<ul style="list-style-type: none"> 公園や街路樹の剪定作業などで発生する樹木の枝葉の堆肥化を行う。 堆肥は、苗木即売会などイベントを通じて区民などに配布し、有効活用を図る。
取組方針	2 緑の適切な維持管理	
個別施策	(4) 樹木剪定枝の有効活用	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和3年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> 公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和4年度	計画	(予定) <ul style="list-style-type: none"> 公園樹木、街路樹の剪定枝葉を再資源化施設で処理 花と苗木の即売会において堆肥を配布
	令和5年度	計画	
後 期	令和6～10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>堆肥化作業</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>堆肥は花と苗木の即売会で配布</p> </div> </div>
<p>今後の課題・施策の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 遠隔地でチップ化・堆肥化作業を行っているため、運搬コストが高い。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	3-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	3 協働による緑の保全・育成	<ul style="list-style-type: none"> ・民間の敷地内における大木や古木について、緑化助成制度に基づき樹木の維持管理費の助成を行う。 ・公園改修の際には、既存の大木や古木の樹勢や老朽化状況などを踏まえながら、地域のシンボルツリーとして活用する。
取組方針	3 緑の保護育成	
個別施策	(1) 既存樹木の保護育成	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・区立公園内の大木・古木の調査 ・民間樹木の保護育成助成: 16本
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> ・取組内容検討 ・民間樹木の保護育成助成: 26本
	令和3年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> ・大木、古木の情報発信方法の検討 ・助成制度のPR方法の検討
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)


(参考) 区立公園内の大木・古木調査【令和元年度調査結果】

幹回り長	本数
1.5m~	291
2.0m~	62
2.5m~	7
3.0m~	4
3.5m~	1

幹回り長ごとの本数

樹種	本数
サクラ類	106
クスノキ	68
ケヤキ	57
イチョウ	54
スズカケノキ	19
メタセコイア	15

樹種ごとの本数(幹回り1.5m以上、上位6種)



数寄屋橋公園のヤナギ
(幹回り1.75m)

今後の課題・施策の進捗状況

・大木、古木について、ホームページや水とみどりのふれあいマップなどへの掲載を検討し、地域のシンボルとして情報発信を図る。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-1-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	1 緑に関する方針の策定	
個別施策	(1) 緑化重点地区の指定	
リーディングプロジェクト	○	
<p>・区全域を「緑化重点地区」(重点的に緑化推進に配慮を加えるべき地区)に指定し、緑の拡充に向けた取組を推進する。</p>		

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績
	令和2年度	実績
	令和3年度	計画
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画
後 期	令和6～10年 度	計画
平成31年3月指定済		

令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
-

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-1-(2)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	1 緑に関する方針の策定	
個別施策	(2) 中央区グリーンインフラガイドライン(仮称)の策定	
リーディングプロジェクト	○	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	準備
	令和2年度	実績	検討(業務委託)
	令和3年度	計画	検討(業務委託)・策定
	令和4年度	計画	必要に応じて見直し
	令和5年度	計画	
後 期	令和6~10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度の緑化推進委員会(3回開催)において、内容の検討を行った。 新型コロナウイルス感染症の影響により、策定は令和3年度に延期した。
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 緑化推進委員会での意見を踏まえ、区民、事業者、団体等、様々な立場からわかりやすい内容となるよう、策定業務を進めていく。 策定後の運用について、関係部署等と協議を進めていく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-2-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(1) 緑の表彰制度の拡充	
リーディングプロジェクト	-	

・緑のボランティア活動を対象とした表彰制度に加え、緑豊かな美しいまちづくりに貢献する優れた緑化空間に対して「花と緑の緑化賞(仮称)」による表彰制度を創設する。

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	-
	令和4年度	計画	準備
	令和5年度	計画	表彰制度の拡充
後 期	令和6~10年 度	計画	必要に応じて見直し




令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・令和3年度策定予定のグリーンインフラガイドラインに基づき整備された民間施設を表彰対象に加えるなど、制度の充実を図っていく必要がある。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-2-(2)		個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発		<ul style="list-style-type: none"> 花と苗木の即売会、環境情報センターにおける環境講座やイベント、観光商業まつりなどさまざまなイベントを通じて、緑化の普及・啓発や区内の花と緑の名所のPRの充実を図る。 小中学生や園児など子どもたちが緑に触れ合う機会を積極的に提供する。 「緑の連携会議(仮称)」などを通じ、地域やNPO、事業者による緑に親しむイベントや活動の情報を共有し、連携促進を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発		
個別施策	(2) 緑に親しむイベントや体験活動の推進		
リーディングプロジェクト	○		

年度		施策内容	
前期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 花と苗木の即売会開催 環境月間パネル展示 子供とためす環境まつりへの参加 環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 花と苗木の即売会開催 環境情報センターによる自然観察会等の開催 ※新型コロナウイルス感染症の影響により多くのイベントが中止となった。
	令和3年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> 花と苗木の即売会開催 子供とためす環境まつりへの参加 環境情報センターによる自然観察会等の開催
	令和4年度	計画	未定
	令和5年度	計画	
後期	令和6~10年度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
<ul style="list-style-type: none"> 花と苗木の即売会は春と秋の2回開催を予定していたが、春は中止となった。 新型コロナウイルス感染症の影響により、予定していた各種イベントについて、多くが中止となった。
 <p>自然観察会 (環境情報センター講座)</p>
<p>今後の課題・施策の進捗状況</p> <ul style="list-style-type: none"> さまざまなイベント等の機会を捉え、緑に親しみ、楽しんでもらえる取組やPR方法を検討していく。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-2-(3)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	<ul style="list-style-type: none"> 区内の花と緑の名所の紹介や緑化助成制度に関するパンフレットの配布、区ホームページの充実などにより、積極的な情報発信を行う。 花と緑の緑化賞(仮称)と連動し、民間施設を含めた優良な緑化空間のマップを作成するなど、質の高い緑に関する情報発信を行う。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(3) 緑に関する広報、PRの充実	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 水とみどりのふれあいマップの更新 桜の見所マップの更新 区報への各種施策の掲載
	令和2年度	実績	<ul style="list-style-type: none"> 区報への各種施策の掲載
	令和3年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> 区報への各種施策の掲載 テレビ広報による助成制度のPR
	令和4年度	計画	<ul style="list-style-type: none"> 水とみどりのふれあいマップの更新 桜の見所マップの更新
	令和5年度	計画	未定
令和6~10年度	計画		



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> 水とみどりのふれあいマップについて、3年に1度の改定に合わせて各施策のPRを図る。 その他ホームページなどを活用した効果的なPR方法の検討が必要である。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-2-(4)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	<ul style="list-style-type: none"> ・水と緑の情報ギャラリーおよびボランティア支援室について、ボランティア活動拠点としての施設の充実や運用方法の改善を図る。 ・環境問題に関する情報発信や活動の場である環境情報センターにおいて、緑に関するパネルやイベント情報の展示などにより、緑の情報拠点としての活用の連携を図る。
取組方針	2 緑の普及啓発	
個別施策	(4) 緑の普及啓発に関する区施設の活用の促進	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	環境月間パネル展示(区内の緑について)
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	検討
	令和4年度	計画	環境月間パネル展示(グリーンインフラについて) (予定)
	令和5年度	計画	未定
後 期	令和6~10年 度	計画	



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
<ul style="list-style-type: none"> ・各種施策の情報発信や周知のために環境情報センターにおけるパネル展示の実施を検討する。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-3-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	3 中央区の森との連携	
個別施策	(1) 中央区の森との連携強化	
リーディングプロジェクト	-	

年度		施策内容
前 期	令和元年度	実績 間伐材ベンチの設置10基(明石児童公園、勝どき二丁目児童遊園)
	令和2年度	実績なし ※ベンチ製作に適した規格の間伐材が発生しないため
	令和3年度	計画 予定なし ※ベンチ製作に適した規格の間伐材が発生しないため
	令和4年度	計画
	令和5年度	計画 未定
後 期	令和6~10年 度	計画



令和2年度実績(詳細・写真等)

- 令和2年度実績なし




(参考) 間伐材を活用したベンチ
(明石児童公園 令和元年度設置)

今後の課題・施策の進捗状況

- 公園・児童遊園や緑道、街角広場の改修等の機会に、間伐材を活用したベンチの設置を行う。
- ベンチだけでなく、他の活用方法も検討していく必要がある。

【個別施策の進捗実績(令和2年度)】

施策番号	4-4-(1)	個別施策の概要
基本方針	4 緑の普及・啓発	
取組方針	4 緑に関する調査	
個別施策	(1) 緑の実態調査の実施	
リーディングプロジェクト	-	

・区内の緑地の現況や緑の基本計画に基づく施策の実施状況、取組の推進における課題の検証などを目的として、緑の実態調査を実施する。

年度		施策内容	
前 期	令和元年度	実績	-
	令和2年度	実績	-
	令和3年度	計画	-
	令和4年度	計画	-
	令和5年度	計画	実施予定
後 期	令和6～10年 度	計画	令和10年度実施予定



令和2年度実績(詳細・写真等)
-
今後の課題・施策の進捗状況
・緑の基本計画の中間評価及び後期5年間の施策の見直しのため、令和5年度に緑被分布等の調査を行えるよう調整を図る必要がある。