

契約変更理由書（公表用）

1 工 事 件 名	中央区立温浴プラザ「ほっとプラザはるみ」等複合施設（建築・貫通 通路工事）
2 施 行 場 所	中央区晴海五丁目2番3号
3 工 期	令和4年11月1日から令和5年9月29日
4 契 約 金 額	74,914,400円（税込み）
5 契 約 締 結 日	令和4年11月1日
6 変 更 日	令和5年9月29日
7 契 約 の 相 手 方 の 住 所 及 び 商 号 又 は 名 称	東京都中央区晴海一丁目8番8号トリトンスクエアW棟 クリスタルジャパン・松井リフォーム建設共同企業体 代表者 株式会社クリスタルジャパン 代表取締役 浦木 太郎
8 変 更 の 内 容 及 び 理 由	外構に発生した地中障害により、貫通通路の側溝及び配管のルートに 変更が生じ、段取りの再調整が必要となった。 以上の理由により、工期延伸をするため。 工期 （1）既履行期間 令和4年11月1日から令和5年9月29日まで （2）変更後履行期間 令和4年11月1日から令和5年10月31日まで